

# Kick-off-Meeting-Protokoll

for internal use only

## Projekt

Ostwind 3 Umspannwerk Stilow/ Ostwind 4 Konverter

## Thema

Entwässerung der Flurstücke 28/29/30

## Agenda

- Abstimmung der Entwässerungsplanung der die Flurstücke 28/29/30

## Details

Teams

Ort

14.10.2024

08:00 - 8:30

Datum

Zeit

Protokoll

Datum

14.10.2024

Erstellt

TS

Telefon

+49-30-5150  
6595

E-Mail

Tino.Strache  
@50hertz.com

Protokoll-Nr.

2024-001

Änderung

Seitenzahl

2

## Teilnehmer

Bodenhagen Katja

Geschäftsführerin Wasser und Bodenverband Ryck Ziese

[Bodenhagen@wbv-mv.de](mailto:Bodenhagen@wbv-mv.de)

Strache Tino

FOO-S

50Hertz

[Tino.Strache@50hertz.com](mailto:Tino.Strache@50hertz.com)

## Verteiler

Sarah Weiland 50Hertz

Christian Lärütz 50 Hertz

Judith Knies 50Hertz

Frank Hammer Köpcons GnbH

#	Topic	Details	Wer
01	Vorstellung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorstellung der am 30.09.2024 per E-Mail übermittelten Entwässerungsplanung, vom Planungsbüro Köpcons GmbH (E-Mail vom 30.09.2024 übermittelt von Frau Weiland an Frau Bodenhausen, inkl. Anlagen: Vorplanung Entwässerungskonzept, Übersichtsplan Wasserverband Ryck-Ziese)</li> <li>Die Flurstücke 28/29/30 sollen über eine neu zu verlegende Rohrleitung entwässern</li> <li>Die Leitung mündet im Unterflurschacht des Wasser- und Bodenverbandes Ryck Ziese, im nördlichen Teil des Flurstücks 26</li> </ul>	WBV 50Hertz
02	Abstimmung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frau Bodenhausen hat zu der vorgeschlagenen Planung für die Entwässerung der Flurstücke 28/29/30 keine Einwände</li> <li>50Hertz wird die Entwässerungsplanung inkl. Anträge und Beschreibung für die Wasserrechtliche Erlaubnis zusammenstellen, um die Unterlagen zur Genehmigung bei der Behörde einzureichen.</li> <li>50Hertz lokalisiert mit einer weiteren Kamerabefahrung den Unterflurschacht auf dem Flurstück 26</li> <li>Für die Leitungsverlegung ist die Zustimmung der Eigentümer der Flurstücke 26/27 erforderlich.</li> </ul>	WBV 50Hertz 50Hertz 50Hertz

